



EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

OBRA.: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CONT.: 020/2024BDI: 26,19%
DESCONTO: 25,00%

DATA: 22/07/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EXECUTADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO (28/11/2024 a 28/06/2025, 7 meses)								
			8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	28.110,97	28.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	73,63%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
	112.588,93	82.903,56	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19,24%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
	1.035.282,24	199.167,02	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	184.764,40	184.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	FUNDAÇÕES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	262.347,72	262.347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	CONTENÇÕES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	24.706,24	24.706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	33,96%	0,00%	0,00%	16,51%	16,51%	16,51%	16,51%	0,00%	0,00%
	52.212,24	17.730,00	0,00	0,00	8.620,56	8.620,56	8.620,56	8.620,56	0,00	0,00
8.0	SUPRAESTRUTURA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	433.728,90	433.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	ESTRUTURA METÁLICA	85,82%	14,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	263.157,58	225.836,19	37.321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0	PAREDES E PAINÉIS	60,09%	4,39%	26,34%	9,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	550.083,91	330.556,54	24.148,01	144.888,06	50.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	271.519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0	FORRO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	199.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	21,88%	12,09%	0,00%	0,00%	5,28%	16,51%
	391.877,65	0,00	0,00	0,00	85.751,82	47.376,78	0,00	0,00	20.699,92	64.687,26
14.0	COBERTURA	70,83%	29,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	282.763,58	200.277,83	82.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0	SPDA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	31.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
	76.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.244,50	19.244,50	19.244,50	19.244,50	0,00
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,98%	36,33%	30,41%	6,76%	0,00%
	323.486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35.528,55	117.517,50	98.386,75	21.863,72	0,00
18.0	LOUÇAS E METAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40.644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.0	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,65%	0,00%	0,00%
	200.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00
20.0	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	83.127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0	CALÇADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	177.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.0	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	22.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	105.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.0	LIMPEZA DE OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	27.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	1.990.129,37	173.810,34	174.743,26	174.718,87	172.399,53	175.237,76	173.495,00	91.663,34	94.542,46
	Percentual total	38,40%	3,35%	3,37%	3,37%	3,33%	3,38%	3,35%	1,77%	1,82%
	Valor parcial com BDI	1.990.129,37	173.810,34	174.743,26	174.718,87	172.399,53	175.237,76	173.495,00	91.663,34	94.542,46
	Percentual acumulado	38,40%	3,35%	6,73%	10,10%	13,42%	16,81%	20,15%	21,92%	23,75%
	Valor acumulado com BDI	1.990.129,37	2.163.939,71	2.338.682,97	2.513.401,84	2.685.801,37	2.861.039,12	3.034.534,12	3.126.197,46	3.220.739,92



EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

EXECUTIVA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

OBRA.: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA D
CONT.: 020/2024

BDI: 26,19%
DESCONTO: 25,00%

DATA: 22/07/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO

Table with 13 columns (14° MÊS to 28° MÊS) and multiple rows of data. The table shows cumulative percentages and values for each month, with a significant increase in values starting around month 22. The final row shows a total value of 4,438,746.99.



EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

EXECUTIVA

SERV. COM. IMP. E EXP. EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

OBRA.: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO N
CONT.: 020/2024

BDI: 26,19%
DESCONTO: 25,00%

DATA: 22/07/2025

29º MÊS	30º MÊS	31º MÊS	32º MÊS	33º MÊS	34º MÊS	35º MÊS	36º MÊS	TOTAL A EXECUTAR	%	TOTAL GERAL	%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,0%	28.110,97	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%	28.110,97	100,0%
0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	29.685,37	26,4%	112.588,93	100,0%
1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	1.023,63	29.685,37	26,4%	112.588,93	100,0%
2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	836.115,22	80,8%	1.035.282,24	100,0%
28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	28.831,56	836.115,22	80,8%	1.035.282,24	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,0%	184.764,40	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%	184.764,40	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,0%	262.347,72	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%	262.347,72	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,0%	24.706,24	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%	24.706,24	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34.482,24	66,0%	52.212,24	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.482,24	66,0%	52.212,24	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,0%	433.728,90	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%	433.728,90	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37.321,39	14,2%	263.157,58	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.321,39	14,2%	263.157,58	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	219.527,37	39,9%	550.083,91	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.527,37	39,9%	550.083,91	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	271.519,34	100,0%	271.519,34	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.519,34	100,0%	271.519,34	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	199.100,88	100,0%	199.100,88	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.100,88	100,0%	199.100,88	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	391.877,65	100,0%	391.877,65	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.877,65	100,0%	391.877,65	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82.485,75	29,2%	282.763,58	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.485,75	29,2%	282.763,58	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31.773,95	100,0%	31.773,95	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.773,95	100,0%	31.773,95	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76.978,00	100,0%	76.978,00	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.978,00	100,0%	76.978,00	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,76%	7,76%	0,00%	0,00%	323.486,82	100,0%	323.486,82	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	25.095,15	25.095,15	0,00	0,00	323.486,82	100,0%	323.486,82	100,0%
80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.644,93	100,0%	40.644,93	100,0%
32.515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.644,93	100,0%	40.644,93	100,0%
0,00%	31,97%	31,97%	27,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200.925,00	100,0%	200.925,00	100,0%
0,00	64.237,95	64.237,95	55.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.925,00	100,0%	200.925,00	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	83.127,05	100,0%	83.127,05	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	41.563,53	41.563,53	0,00	0,00	83.127,05	100,0%	83.127,05	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	177.778,50	100,0%	177.778,50	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.778,50	100,0%	177.778,50	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	22.289,40	100,0%	22.289,40	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.289,40	22.289,40	100,0%	22.289,40	100,0%
30,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	55,00%	5,00%	105.678,24	100,0%	105.678,24	100,0%
31.703,47	0,00	0,00	10.567,82	0,00	0,00	58.123,03	5.283,91	105.678,24	100,0%	105.678,24	100,0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	27.398,41	100,0%	27.398,41	100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,41	27.398,41	100,0%	27.398,41	100,0%
94.074,61	94.093,14	94.093,14	95.484,12	96.513,87	96.513,87	87.978,22	84.826,91	3.192.195,51	61,60%	5.182.324,88	100%
1,82%	1,82%	1,82%	1,84%	1,86%	1,86%	1,70%	1,64%	3.192.195,51	61,60%	5.182.324,88	100%
94.074,61	94.093,14	94.093,14	95.484,12	96.513,87	96.513,87	87.978,22	84.826,91	3.192.195,51	61,60%	5.182.324,88	100%
5,35%	7,17%	8,99%	10,83%	12,69%	14,55%	16,25%	17,89%	3.192.195,51	61,60%	5.182.324,88	100%
4.532.821,60	4.626.914,75	4.721.007,89	4.816.492,00	4.913.005,87	5.009.519,74	5.097.497,97	5.182.324,88	3.192.195,51	61,60%	5.182.324,88	100%