



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

OBRA.: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
 CONT.: 020/2024

BDI: 26,19% DATA: 20/01/2026
 DESCONTO: 25,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EXECUTADO ATÉ 11ª MENSURAÇÃO (20/01/2026, 14 meses)	PERÍODOS DE 15 DIAS												TOTAL A EXECUTAR	%	TOTAL ACUMULADO	%	SALDO	%	
			15º MÊS (Fevereiro/26)	16º MÊS (Março/26)	17º MÊS (Abril/26)	18º MÊS (Maio/26)	19º MÊS (Junho/26)	20º MÊS (Julho/26)													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.110,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	28.110,97	100,00%	-	0,00%		
			81,26%	R\$ 22.800,00	3,12%	R\$ 3.516,36	3,12%	R\$ 3.516,36	3,12%	R\$ 3.516,36	3,12%	R\$ 3.516,36	3,12%	R\$ 3.516,36	3,12%	R\$ 3.516,36	112.588,93	100,00%	-	0,00%	
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 91.490,80	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	18,74%	21.098,13	18,74%	112.588,93	100,00%	-	0,00%
			32,00%	R\$ 91.490,80	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	6,00%	R\$ 31.058,47	186.350,82	18,00%	517.641,14	68,0%	517.641,10
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.035.282,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			100,00%	R\$ 1.035.282,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	75.726,58	100,00%	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 75.726,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			100,00%	R\$ 75.726,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	262.347,72	100,00%	-
5	FUNDAÇÕES	R\$ 24.706,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			100,00%	R\$ 24.706,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	24.706,24	100,00%	-
6	CONTENÇÕES	R\$ 262.347,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			100,00%	R\$ 262.347,72	8,02%	R\$ 4.186,33	8,02%	R\$ 4.186,33	8,02%	R\$ 4.186,33	8,02%	R\$ 4.186,33	8,02%	R\$ 4.186,33	8,02%	R\$ 4.186,33	25.117,96	48,11%	52.212,24	100,00%	-
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 52.212,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			100,00%	R\$ 52.212,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	433.728,90	100,00%	-
8	SUPRAESTRUTURA	R\$ 433.728,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			95,35%	R\$ 411.000,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	250.929,10	95,4%	12.228,48
9	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 263.157,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			92,48%	R\$ 244.000,00	1,20%	R\$ 6.167,26	1,20%	R\$ 6.167,26	1,20%	R\$ 6.167,26	1,20%	R\$ 6.167,26	1,20%	R\$ 6.167,26	1,20%	R\$ 6.167,26	6.167,26	1,12%	514.896,52	93,7%	35.187,39
10	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 550.083,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			0,00%	R\$ 550.083,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	271.519,34	100,00%	-
11	ESQUADRIAS	R\$ 271.519,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			0,00%	R\$ 271.519,34	33,33%	R\$ 66.366,96	33,33%	R\$ 66.366,96	33,33%	R\$ 66.366,96	33,33%	R\$ 66.366,96	33,33%	R\$ 66.366,96	33,33%	R\$ 66.366,96	199.100,88	100,00%	199.100,88	100,00%	-
12	FORRO	R\$ 199.100,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			37,81%	R\$ 148.183,76	10,36%	R\$ 40.615,65	10,36%	R\$ 40.615,65	10,36%	R\$ 40.615,65	10,36%	R\$ 40.615,65	10,36%	R\$ 40.615,65	10,36%	R\$ 40.615,65	243.693,89	62,19%	391.877,65	100,00%	-
13	REVESTIMENTOS	R\$ 391.877,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			100,00%	R\$ 391.877,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	282.763,58	100,00%	-
14	COBERTURA	R\$ 282.763,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			0,00%	R\$ 282.763,58	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 31.773,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	31.773,95	100,00%	-
15	SPDA	R\$ 31.773,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
			0,00%	R\$ 31.773,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	-	0,00%	-

